

Jeziorany dnia 8 czerwca 2009 roku

## Protokół konieczności nr 2/09

Komisja w składzie:

1. Stachlewski Zygmunt – Kierownik RB Urzędu Miejskiego w Jezioranach
2. Dąbrowski Wacław - Pełnomocnik Burmistrza ds. zamówień publicznych
3. Kowalski Waldemar - Inspektor ds. budownictwa UM Jeziorany

W dniu 08.06.2009 r. po przeanalizowaniu stanu realizacji umowy BR 341-11/08 na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obwodnicy Jezioran ze ścieżką pieszo – rowerową” komisja wnioskuje :

- przesunięcie na dzień 30 września 2009 r. terminu wykonania kompletnej dokumentacji budowlanej w treści uzgodnionej wymienioną umową na budowę obwodnicy Jezioran.

### UZASADNIENIE

Przesunięcie terminu wykonania dokumentacji powodują:

1. Nieścisłości , wręcz błędy w mapach i nazewnictwie działek pozyskanych dla celów projektowych z zasobu geodezyjnego.
2. Zmiany trasy przebiegu inwestycji drogowej ze względu na wymogi od podmiotów uzgadniających przebieg inwestycji
3. Przedłużające się terminy spowodowane zmianami numerów działek przygotowania końcowego decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej.

Wynikłe problemy wynikły w trakcie wykonywania zadania i nie można było ich przewidzieć w trakcie podpisywania umowy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

*Zaburdram*  
**BURMISTRZ**  
*Maciej Leszczyński*  
mgr Maciej Leszczyński



Stwierdzam zgodność kserokopii  
z oryginałem  
Jeziorany dn. 30.09.2009...  
podpis .....  
**Z up. BURMISTRZA**  
*Danuta Zawolska*  
mgr Danuta Zawolska  
SEKRETARZ GMINY

Z up. BURMISTRZA

*Zygmunt Stachlewski*  
KIEROWNIK Referatu Budownictwa,  
Drogownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej  
Pełnomocnik Burmistrza  
ds. Zamówień Publicznych

*Wacław Dąbrowski*  
Inspektor ds. budownictwa

*Waldemar Kowalski*  
inż. Waldemar Kowalski

349