

Jeżiorany, dnia 20 grudnia 2008 roku

Protokół konieczności 1/08

Komisja w składzie:

1. Zygmunt Stachlewski – Kierownik Referatu Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Lokalowych
2. Wacław Dąbrowski – Pełnomocnik Burmistrza ds. zamówień publicznych
3. Waldemar Kowalski – Inspektor ds. budownictwa

W dniu 20.12.2008r. po przeanalizowaniu aktualnego stanu realizacji zadania pn: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę obwodnicy miasta Jeżiorany ze ścieżką pieszo – jezdnią” Komisja wnioskuję o przedłużenie terminu wykonania w/w zadania do **30 czerwca 2009 roku.**

UZASADNIENIE

W czasie realizacji zadania przez Wykonawcę wystąpiły okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie podpisywania umowy:

1. Na wykonanych matrycach do projektowania zaszła konieczność uzupełnienia pikiet co 20 – 25 metrów na całej długości i szerokości projektowanej obwodnicy.
2. Po wskazaniu przez Wykonawcę wykonano mapy syt. – wys. do odwodnienia drogi.
3. Po uzyskaniu warunków z Zakładu Energetycznego wykonano mapy do oświetlenia skrzyżowań.

Na wykonanie w/w map niezbędny był czas w ilości 3 miesięcy.

4. Wystąpiły trudności w uzgodnieniu projektowanej obwodnicy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie co opóźniło realizację projektu o 3 miesiące.
5. W związku z wejściem w życie w dniu 15.11.2008 roku ustawy z dnia 03.10.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach nie przygotowano decyzji środowiskowej. Przewiduje się przygotowanie decyzji środowiskowej do końca I kwartału 2009 roku.

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy PZP (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) wystąpiły okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania oraz podpisania umowy i zmiana terminu wykonania zadania jest korzystna dla Zamawiającego, ponieważ prowadzi do wykonania pełnej dokumentacji ze wszystkimi uzgodnieniami, a w konsekwencji wydanie pozwolenia na budowę.

Z up. BURMISTRZA
Podpisy Komisji:

1.
Zygmunt Stachlewski
KIEROWNIK Referatu Budownictwa,
Drogownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Zamówień Publicznych
2.
Wacław Dąbrowski
Inspektor ds. budownictwa
3.
Waldemar Kowalski

Akceptuję:

BURMISTRZ

Małgorzata Leśczyńska

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem

Jeżiorany dn. 31.09.2008r.

podpis
Z up. BURMISTRZA

mgr Danuta Zawolska
SEKRETARZ GMINY



47

Aneks nr 1/08

do

Umowy NR BR.341-11/08 z dnia 13 czerwca 2008 roku

na

„„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa obwodnicy miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo – jezdnią”” opisanej w pkt 3 SIWZ zawarty w dniu 20.12.2008 roku w Urzędzie Miejskim w Jezioranach

pomiędzy:

Gminą Jeziorany

11-320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4

NIP: 739-00-08-905

REGON: 510743551

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Jezioran

Pana **Macieja Leszczyńskiego**

Przy kontrasygnacie Pani **Marii Compy** – Skarbnika Gminy

a

Firmą: **Zakład Budownictwa Drogowego i Ogólnego „DROGBUD”**, ul. Ptasia 2B/33, 65-520 Zielona Góra

NIP: 973 – 052 – 59 - 49

REGON: 970673759

reprezentowaną przez :

Pana **Tadeusza Wyrwińskiego**

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

W Umowie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 3 pkt 1 zmienia się termin wykonania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na **30.06.2009 roku**.

§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30.06.2009r., to jest dokumentacja projektowa i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę”

§ 2

W pozostałym zakresie Umowa pozostaje bez zmian

§ 3

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony

2. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający:

BURMISTRZ

Maciej Leszczyński
mgr Maciej Leszczyński

SKARBNIK GMINY

Maria Compa
Maria Compa

GMINA JEZIORANY
woj. warmińsko-mazurskie

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem
Jeziorany dn. 31.04.2009r.

podpis
Z up. BURMISTRZA

Danuta Zawolska
mgr Danuta Zawolska
SEKRETARZ GMINY



Wykonawca:

Tadeusz Wyrwiński
WŁAŚCICIEL
mgr inż. Tadeusz Wyrwiński

Z.B.D. DROGBUD

mgr inż. Tadeusz Wyrwiński
65-101 Zielona Góra, ul. Strumykowa 21B
tel./fax 068 454-17-09, 068 452-17-08
tel. kom. 0 696 348 074, NIP 973-052-59-49